

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายบ้านนายวสันต์ มุ่งอ้อมกลาง	112,200			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายบ้านนายสุรพล หวังร่มกลาง	312,800			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนายจรัส ขอมี่กลาง (ศาลตาปู่)	255,400			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายวิฑูรย์ พลมณี	450,700			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมข้างที่ดิน นางอาภาภรณ์ กกสันเทียะ	294,500			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุง รางระบายน้ำบ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 - สายบ้านนางระงับ หมายตามกลาง	432,500			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู หมู่ที่ 9 - สายบ้านนายสมาน ฉลองกลาง	119,500			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - สายบ้านนายวิรัตน์ มุ่งภูกลาง	226,900			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายบ้านนายสนธิ ถ้ำกลาง	64,300			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายสามแยกที่ดินนายเชิด วาดโคกสูง (ทุ่งตะคุ)	241,100			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายบ้านนางประชุม ดาวขุนทด	43,500			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายสามแยกบ้านสะแกแสง (ถนนเลียบบคลองรวม)	253,800			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - จุดที่ 1 สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเยื้อง บ้านนางแล้ม สวัสดิ์ - จุดที่ 2 สายบ้านนางแล้ม สวัสดิ์	190,800			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายตรงข้ามบ้านนางปราณี เจริญสุข	303,300			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - สายสามแยกบ้านนายชล แดงกลาง	307,000			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - จุดที่ 1 บริเวณลำห้วยระบายน้ำเข้าสระวัดหนองจาน - จุดที่ 2 บริเวณลำห้วยฉลุ	88,700			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้านนาบ หมู่ที่ 5	420,000			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
	รวม 17 โครงการ	4,117,000.00			17		0			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต									
	2.1 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน									
	(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	350,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	300,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	2.2 แนวทางการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV.)									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	65,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
	(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	12,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	20,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	20,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	(4) แผนงานงบกลาง									
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,400,000.00		/			6,569,300.00	28 ต.ค. 68	11 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,100,000.00		/			1,300,200.00	28 ต.ค. 68	11 มี.ค. 69	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00		/			11,000.00	20 ต.ค. 68	10 มี.ค. 69	สำนักปลัด
4	เงินสำรองจ่าย	800,000.00		/			243,094.80	24 ต.ค. 68	12 มี.ค. 69	สำนักปลัด
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	165,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	2.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาด้านสาธารณสุข									
	(1) แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	100,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	120,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
5	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสถาบันทางสังคม									
	(1) แผนงานสาธารณสุข									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	20,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	2.5 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสวนสาธารณะ									
	(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อำเภอขามสะแกแสง	5,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000.00			/		0	19 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
3	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	35,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
	รวม 21 โครงการ	20,026,000.00		5	16		8,123,594.80			
	3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม									
	3.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	367,350.00			/		143,100.00	24 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	62,170.00			/		206,130.75	3 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	897,280.00			/					
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	2,155,200.00			/		960,080.00	27 ต.ค. 68	19 ม.ค. 69	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
<u>3.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</u>										
<u>(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ</u>										
1	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอสามแฉกแสง	300,000.00	/				159,790.00	2 ธ.ค. 68	29 ธ.ค. 68	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่ การแสดงพื้นบ้าน	20,000.00		/			0	23 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
รวม 6 โครงการ		3,802,000.00	1	5			1,469,100.75			
<u>4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</u>										
<u>4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาต่างๆ</u>										
<u>(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>										
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.	15,000.00		/			0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น	227,000.00		/			0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร บทบาทของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา อบต. และกรณีศึกษา	15,000.00		/			0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	350,000.00		/			0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	(2) แผนงานการศึกษา									
1	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกระบบที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สำหรับเด็กเล็ก (ศพด.)	8,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
	(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขตใน เขต อบต. ขามสะแกแสง	200,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
	(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	25,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	(5) แผนงานงบกลาง									
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	534,480.00	/				534,480.00	17 ธ.ค. 68	19 ธ.ค. 68	สำนักปลัด
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,200.00		/			56,197.00	29 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	รวม 9 โครงการ	1,526,680.00	1	1	7		590,677.00			
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
	5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน									
	(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	18,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน	15,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	33,000.00			2		0			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
6.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
(1) แผนงานการเกษตร										
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
6.2 แนวทางการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน										
(1) แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	50,000.00		/			0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ		85,000.00		1	2		0			
รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ		29,589,680.00	2	12	44		10,183,372.55			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
	4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ									
	(1) แผนงานการศึกษา									
1	ตู้เหล็กบานเลื่อน บนกระจาก-ล่างทึบ	16,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองการศึกษาฯ
	<u>รวม 1 โครงการ</u>	16,000.00			1		0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนึ่ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 1 - สายบ้านนางศิริลักษณ์ วรากลาง (ถนนเลียบบอ่างเก็บน้ำทำนบหลวง)	324,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายทวี สุวรรณกลาง	201,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 - สายบ้านนายแก้ว ทองโคกสูง	46,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 - สายที่ดินนางอาภาภรณ์ กกลันเทียะ	290,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคู หมู่ที่ 9 - สายที่ดินนางจันทร์แรม ขอมีกกลาง	396,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาบาม หมู่ที่ 5 - สายสามแยกบ้านนายจ้อน มุ่งโป่งกลาง	180,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนแจ่ง หมู่ที่ 12 - สายบ้านนางปราณีต ดั่งกลาง	122,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 - สายบ้านนางศรีประภา งามสันเทียะ	184,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 - สายที่นายเลิศ ศรีม่วงกลาง	230,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 - สายบ้านนางสาวประไพ เก้ากลาง (ถนนหลังสหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง)	126,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนางดอกไม้ จงฟุ้งกลาง	206,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 - สายบ้านนายพิภพ ใจรักเรียน	35,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 - สายบ้านนางชนิษฐา มุ่งปากกลาง	280,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนูก หมู่ที่ 4 - สายบ้านนายชุน เต่าโคกสูง	246,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
15	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฉลุ หมู่ที่ 8 - สายบ้านนางนารีรัตน์ ศิริโพธิ์กลาง	240,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 - บริเวณข้างศาลาประชาคมบ้านริมบึง (ข้างสระน้ำสาธารณะบ้านริมบึง)	95,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท - สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท	153,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
รวม 17 โครงการ		3,354,000.00			17		0			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ									
	(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด - บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา - สายบ้านโนนสะอาด - บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 15 บ้านโนนสะอาด	7,500,000.00			/		0	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองช่าง
	รวม 1 โครงการ	7,500,000.00			1		0			